

INFORME DE FUNCIONES MES DE MARZO 2026.

Andacollo, 31 Marzo 2026

1.- Identificación del Servidor o Servidora Municipal a Honorarios.

Nombre	Milton Orlando Ordenes González
R.U.T.	

2.- Dependencia y función encomendada.

Dirección / Departamento / Oficina	Secretaría Comunal de Planificación, SECPLAN
Función según contrato	Asesor Técnico / Constructor Civil

3.- Funciones realizadas durante el mes de marzo 2026.

En el mes de marzo 2026, quien suscribe, realizó las siguientes funciones:

Proyecto: Mejoramiento Pavimentos y Veredas sectores comuna de Andacollo.

Se realiza:

Sector Casuto – Calle Diego de Almagro (2,76 m²)

- Se realizaron 2 visitas a terreno, con el objetivo de evaluar el estado de deterioro de vereda peatonal.
- Se efectuó levantamiento en terreno, identificando fisuras, pérdida de material y asentamientos diferenciales.
- Se realizó cubicación de materiales, considerando hormigón, base estabilizada y retiro de escombros.
- Se elaboró presupuesto referencial de reparación.
- Se sostuvo reunión de coordinación con cuadrilla municipal (indicar nombres si puedes).
- Se ejecutaron 3 jornadas de supervisión en terreno, verificando:
 - Correcta demolición de vereda existente
 - Preparación de subrasante
 - Vaciado de hormigón
- Se realizó registro fotográfico de proceso constructivo (antes, durante y después).
- Se levantó catastro técnico de nuevas zonas a intervenir en el sector (3 puntos identificados)

Sector Población 25 de Octubre – Calle Los Carreras (4,8 m²)

- Se realizó 1 visita a terreno para inspección inicial del área afectada.
- Se identificaron daños consistentes en:
 - Desgaste superficial del hormigón
 - Fisuras longitudinales
 - Irregularidad en el nivel de la vereda
- Se efectuó levantamiento de dimensiones y registro fotográfico inicial.
- Se desarrolló cubicación de materiales necesarios, incluyendo demolición, retiro, base estabilizada y hormigón de reposición.
- Se elaboró presupuesto de intervención.
- Se realizó reunión de planificación con personal ejecutor, definiendo secuencia constructiva.
- Se ejecutaron 3 jornadas de supervisión, controlando:

- Demolición de losa existente
- Preparación de terreno
- Colocación de base
- Ejecución de hormigón
- Se realizó registro fotográfico del proceso completo.
- Se efectuó catastro técnico, identificando 4 puntos adicionales con necesidad de intervención futura.

Sector Churumata – Calle Gabriel Castillo (2 m²)

- Se realizó 1 visita a terreno para evaluación de daño.
- Se detectaron:
 - Fisuras puntuales
 - Desgaste por uso
- Se efectuó medición de superficie afectada y registro fotográfico.
- Se realizó cubicación de materiales y elaboración de presupuesto.
- Se coordinó con personal ejecutor la intervención.
- Se ejecutó 1 jornada de supervisión en terreno, verificando:
 - Demolición localizada
 - Preparación de base
 - Vaciado de hormigón
- Se dejó registro fotográfico de la intervención.
- Se identificaron zonas cercanas con potencial deterioro futuro.

Sector Chepiquilla – Av. Chepiquilla (4,44 m²)

- Se realizó 1 visita a terreno para diagnóstico inicial.
- Se identificaron las siguientes patologías:
 - Desgaste superficial
 - Pérdida de material
 - Irregularidad en la superficie de tránsito
- Se efectuó levantamiento de dimensiones y registro fotográfico.
- Se realizó cubicación de materiales, considerando demolición, retiro, base y reposición de hormigón.
- Se elaboró presupuesto técnico de intervención.
- Se realizó coordinación con cuadrilla municipal.
- Se ejecutó 1 jornada de supervisión, verificando:
 - Correcta ejecución de demolición
 - Preparación de subrasante
 - Vaciado de hormigón
- Se realizó registro fotográfico del proceso.
- Se levantó catastro de 2 puntos adicionales para futuras reparaciones.

Proyecto: Mejoramiento Sumideros Varios Sectores Comuna de Andacollo.

Sector – Calle Urmeneta con el Salitre.

- Se realizaron 2 visitas a terreno en conjunto con SECPLAN y Aseo y Ornato.
- Medición de longitudes de escurrimiento superficial.
- Replanteo de distancias y puntos de intervención.
- Levantamiento topográfico en 3 puntos críticos.
- Análisis técnico del comportamiento hidráulico del sector.
- Inicio de diseño del proyecto.
- Elaboración inicial de Especificaciones Técnicas (EETT).
- Registro fotográfico de levantamientos.

- Proyecto: Construcción de cámaras desarenadoras y ductos de aguas lluvias, Av. Chepiquilla, Andacollo.

Se realiza:

- Se realizaron 3 visitas a terreno.
- Levantamiento topográfico (2 puntos).
- Replanteo de cotas y pendientes.
- Desarrollo de informe técnico.
- Elaboración completa de EETT.
- Diseño del sistema de evacuación de aguas lluvias.
- Cubicación de obras.
- Cotizaciones de mercado.
- Elaboración de Análisis de Precios Unitarios (APU).
- Preparación de presupuesto final.

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN – SECTOR BARRIO NORTE.
CALLE: EL MIRADOR**

- Se realizaron 3 visitas a terreno.
- Identificación de problemática de seguridad estructural.
- Reunión con vecinos afectados.
- Levantamiento de dimensiones en terreno.
- Levantamiento topográfico.
- Cubicación completa:
 - Hormigón
 - Acero
 - Excavación
 - Moldajes
- 5 llamados telefónicos a propietario para recopilación de antecedentes.
- Apoyo en elaboración de EETT.
- Elaboración de presupuesto.
- Registro fotográfico del sector

Proyecto. construcción techumbre patio Edificio Casa del Encuentro Ciudadano.

- Se realizó 1 visita técnica a terreno durante el mes de marzo de 2026, con el objetivo de evaluar las condiciones estructurales y funcionales del patio del edificio Casa del Encuentro Ciudadano.
- Durante la inspección se efectuó revisión de la estructura existente, verificando:
 - Estado de elementos soportantes (muros, vigas o perfiles existentes)
 - Condiciones de anclaje disponibles
 - Presencia de deformaciones o deterioros
- Se identificó la problemática principal asociada a:
 - Falta de protección ante condiciones climáticas (radiación solar y precipitaciones)
 - Uso intensivo del espacio por parte de la comunidad
 - Riesgo de deterioro de superficies interiores por exposición a agua lluvia
- Se realizó levantamiento de dimensiones del área a intervenir, determinando:
 - Largo y ancho del patio
 - Altura disponible para instalación de cubierta
 - Puntos de apoyo estructural
- Se efectuó registro fotográfico del estado actual del recinto, como respaldo técnico para desarrollo del proyecto.
- Se desarrolló análisis preliminar de alternativas de solución constructiva, evaluando:
 - Cubierta en policarbonato alveolar (translucidez y control de iluminación)
 - Cubierta metálica tipo zinc-alum (durabilidad y resistencia)

4.- Funciones instruidas mediante delegaciones de funciones o solicitudes de apoyo a otras unidades.

Apoyo departamento Aseo y Ornato.

5.- Ausencias justificadas (debe indicar las fechas en que efectuó uso de permisos administrativos, feriados legales, descanso complementario, licencias médicas o permisos especiales).

16/03/2026. Día administrativo.

Se extiende el presente informe para acreditar ante la Municipalidad de Andacollo, el pago de los honorarios pactados según el contrato vigente en el mes de marzo 2026.

Para constancia firman:

Milton Ordenes González
Servidor Municipal
a Honorarios

Rodrigo Urrutia Collao
Secretario Comunal de
Planificación

